

## BAUZEITPLAN Stand 26.04.2017

<b>Getreidegasse Salzburg 2017</b>				
Abschn.	Bauzeit ca.(Woch.)	von Kalenderwoche	bis Kalenderwoche	Fläche ca.m2
21	3,00	KW 10 (06.03.)	KW 12 (20.03.)	79,00
12/5	4,00	KW 10 (08.03.)	KW 13 (24.03.)	200,00
22	3,00	KW 10 (09.03.)	KW 13 (24.03.)	84,00
23	3,00	KW 11 (13.03.)	KW 14 (04.04.)	83,00
19/Teil	3,00	KW 12 (20.03.)	KW 14 (07.04.)	100,00
24	2,00	KW 12 (20.03.)	KW 14 (07.04.)	40,00
20	1,00	KW 14 (03.04.)	KW 14 (07.04.)	75,00
<b>Osterfestspiele KW 15 von 08.04.-17.04.2017</b>				
19/Rest	3,00	KW 16 (18.04.)	KW 18 (05.05.)	115,00
12/6	5,00	KW 16 (18.04.)	KW 20 (19.05.)	300,00
20	3,00	KW 16 (18.04.)	KW 18 (05.05.)	100,00
26	2,00	KW 16 (18.04.)	KW 17 (26.04.)	105,00
27	3,00	KW 16 (21.04.)	KW 18 (03.05.)	170,00
28	3,00	KW 17 (25.04.)	KW 19 (10.05.)	131,00
29	3,00	KW 18 (02.05.)	KW 20 (18.05.)	174,00
25	3,00	KW 18 (05.05.)	KW 21 (24.05.)	37,00
30	3,00	KW 19 (10.05.)	KW 23 (06.06.)	96,00
31	4,00	KW 20 (17.05.)	KW 24 (16.06.)	82,00
32	4,00	KW 21 (24.05.)	KW 25 (23.06.)	155,00
33	3,00	KW 22 (02.06.)	KW 26 (30.06.)	201,00
34 Bürgers.	6,00	KW 24 (12.06.)	KW 29 (18.07.)	200,00
<b>Sommerfestspiele KW 29-35 von 21.07.-30.08.2017</b>				
34 Bürgers.	2,00	KW 36 (04.09.)	KW 37 (15.09.)	100,00
<b>Fertigstellung bis maximal 17.11.2017</b>				