

BAUZEITPLAN Stand 08.05.2017

Getreidegasse Salzburg 2017				
Abschn.	Bauzeit ca.(Woch.)	von Kalenderwoche	bis Kalenderwoche	Fläche ca.m2
21	3,00	KW 10 (06.03.)	KW 12 (20.03.)	79,00
12/5	4,00	KW 10 (08.03.)	KW 13 (24.03.)	200,00
22	3,00	KW 10 (09.03.)	KW 13 (24.03.)	84,00
23	3,00	KW 11 (13.03.)	KW 14 (04.04.)	83,00
19/Teil	3,00	KW 12 (20.03.)	KW 14 (07.04.)	100,00
24	2,00	KW 12 (20.03.)	KW 14 (07.04.)	40,00
20	1,00	KW 14 (03.04.)	KW 14 (07.04.)	75,00
Osterfestspiele KW 15 von 08.04.-17.04.2017				
19/Rest	3,00	KW 16 (18.04.)	KW 19 (09.05.)	115,00
12/6	5,00	KW 16 (18.04.)	KW 21 (24.05.)	300,00
20	3,00	KW 16 (18.04.)	KW 19 (09.05.)	100,00
26	2,00	KW 16 (18.04.)	KW 17 (26.04.)	105,00
27	3,00	KW 16 (21.04.)	KW 18 (10.05.)	170,00
28	3,00	KW 17 (25.04.)	KW 19 (11.05.)	131,00
29	3,00	KW 18 (02.05.)	KW 20 (18.05.)	174,00
25	3,00	KW 20 (17.05.)	KW 22 (02.06.)	37,00
30	3,00	KW 20 (19.05.)	KW 24 (09.06.)	96,00
31	3,00	KW 21 (24.05.)	KW 25 (19.06.)	82,00
32	2,00	KW 25 (19.06.)	KW 26 (28.06.)	155,00
33	3,00	KW 26 (27.06.)	KW 28 (11.07.)	201,00
34 Bürgers.	4,00	KW 26 (29.06.)	KW 29 (21.07.)	200,00
Sommerfestspiele KW 29-35 von 21.07.-30.08.2017				
34 Bürgers.	5,00	KW 36 (04.09.)	KW 40 (06.10.)	100,00
Fertigstellung bis maximal 17.11.2017				